

**कार्यालय, नगर पालिक निगम, भिलाई**  
**उद्यान विभाग**

क्रं.	मद का नाम	स्वीकृत राशि	प्रदत्त राशि	स्वीकृत राशि से निकाय द्वारा प्रस्तावित कार्य का नाम	लागत राशि	टेण्डर जारी होने की तिथि	कार्यादेश दिनांक	गत माह तक व्यय	समीक्षा माह में व्यय	योजना के पूर्ण होने की तिथि	योजना की वर्तमान स्थिति	कार्य पूर्ण होने की संभावित तिथि	रिमार्क
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14

**मद का नाम – अधोसंचरनामद 20.00 करोड़**

1	अधोसंचरनामद	39.40		वार्ड क्र. 02 नेहरू नगर पूर्व शास्त्री उद्यान का निर्माण कार्य।	31.04	19/06/2015	229/ 16/07/2015	-	-	15.09.2015	पूर्ण	-	-
2		48.90		वार्ड क्र. 32 में स्थित अण्डा चौक उद्यान में विकास एवं सौंदर्यीकरण कार्य।	42.28	24.12.2014	641/ 19.11.2015	38.8	-	18.01.2016	पूर्ण	-	-
3		19.83		वार्ड क्र. 49 सेक्टर 07 स्थित उद्यान में विकास एवं सौंदर्यीकरण कार्य।	19.83	13.12.2014	03/ 04.04.2015	19.83	-	03.06.2016	पूर्ण	-	-
4		8.40		वार्ड क्र. 46 में उद्यान का विकास एवं सौंदर्यीकरण कार्य। (द्वितीय निविदा)	8.40	06.02.2015	484/ 28/10/2015	6.4	-	27.12.2016	पूर्ण	-	-

**मद का नाम – राज्यप्रवर्तित योजना 399.45 लाख**

1	राज्य प्रवर्तित योजना	11.38		वार्ड क्र. 01 में उत्कल वृदावन उद्यान का विकास एवं सौंदर्यीकरण कार्य।	9.16	12.12.2014	150/ 15.06.2015	3.00	2.00	14.08.2016	पूर्ण	-	अंतिम देयक प्रस्तुत
2		37.43		बख्शी उद्यान नेहरू नगर पूर्व उद्यान का विकास एवं सौंदर्यीकरण कार्य।	27.99	24.12.2014	01/ 04.04.2015	14.29	-	03.06.2015	पूर्ण	-	-
3		13.10		वार्ड क्र. 03 भेलवा तालाब स्थित उद्यान में फ्लोटिंग फाउन्टेन एवं एल.ई.डी. लाईट लगाने का कार्य।	13.10	11.07.2014	592/ 19.12.2014	13.10	-	18.02.2015	पूर्ण	-	-
4		19.68		वार्ड क्र. 08 अयप्पा नगर कोहका स्थित बाल उद्यान का विकास एवं सौंदर्यीकरण कार्य।	15.54	12.12.2014	13/ 16.04.2015	1.15	-	15.06.2015	10%	-	स्थल विवाद होने उपरांत कार्य उसी स्तर पर बंद करा दिया गया
5		49.53		वार्ड क्र. 19 अर्जुन नगर दशहरा मैदान के पास उद्यान विकास एवं सौंदर्यीकरण कार्य	42.07	24.12.2014	21/ 17.04.2015	40.16	-	18.06.2015	पूर्ण	-	-
6		19.80		वार्ड क्र. 28 में स्थित उद्यान का विकास एवं सौंदर्यीकरण कार्य।	17.30	11.07.2014	590/ 19.12.2014	-	-	18.02.2014	पूर्ण	-	-
7		18.08		वार्ड क्र. 57 में हुडको ब्लॉक नम्बर 197 के सामने स्थित उद्यान का विकास एवं सौंदर्यीकरण कार्य।	13.10	12.12.2014	11/ 16.04.2015	13.1	-	15.06.2015	पूर्ण	-	-
8		15.35		वार्ड क्र. 16 एम.आई.जी. 2348 के समीप स्थित उद्यान का विकास एवं सौंदर्यीकरण कार्य।	15.33	12.12.2014	189/ 06/07/2015	-	-	05.09.2015	75% कार्य प्रगति पर	15.11.2017	-

**मद का नाम – राज्यप्रवर्तित योजना 279.96 लाख**

1		10.50		वार्ड 37 सेक्टर 01 सड़क 35 एवं 36 के मध्य एवं 31 के पास उद्यान निर्माण कार्य	11.24	29/09/2015	627/ 10/11/2015	-	-	09.01.2016	पूर्ण	-	अंतिम देयक प्रस्तुत
2		10.30		वार्ड 38 सेक्टर 01 सड़क 08 एवं 10 के मध्य उद्यान निर्माण कार्य	11.03	29/09/2015	584/ 09/11/2015	-	-	08.01.2016	पूर्ण	-	अंतिम देयक प्रस्तुत

क्रं.	मद का नाम	स्वीकृत राशि	प्रदत्त राशि	स्वीकृत राशि से निकाय द्वारा प्रस्तावित कार्य का नाम	लागत राशि	टेण्डर जारी होने की तिथि	कार्यादेश दिनांक	गत माह तक व्यय	समीक्षा माह में व्यय	योजना के पूर्ण होने की तिथि	योजना की वर्तमान स्थिति	कार्य पूर्ण होने की संभावित तिथि	रिमार्क
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
3		10.30		वार्ड 39 सेक्टर 02 में सड़क 16 में उद्यान निर्माण कार्य	11.54	29/09/2015	592/ 09/11/2015	-	-	08.01.2016	पूर्ण	-	-
4		10.50		वार्ड 40 सेक्टर 02 ए मार्केट मैदान के दक्षिण भाग में उद्यान निर्माण	11.53	29/09/2015	602/ 10/11/2015	-	-	09.01.2016	पूर्ण	-	-
5		9.50		वार्ड 41 सेक्टर 03 में उद्यान विकास कार्य	7.29	29/09/2015	616/ 10/11/2015	-	-	09.01.2016	पूर्ण	-	-
6		9.90		वार्ड 42 सेक्टर 4 पूर्व सड़क 7 एवं 8 के मध्य ब्लाक 7ए के सामने उद्यान निर्माण	9.90	29/09/2015	625/ 10/11/2015	-	-	09.01.2016	पूर्ण	-	-
7		10.50		वार्ड 43 सेक्टर 4 पश्चिम सड़क 29 एवं 30 के मध्य पोस्ट आफिस के पश्चिम भाग में उद्यान निर्माण	8.54	29/09/2015	635/ 18/11/2015	-	-	17.01.2016	पूर्ण	-	-
8		10.50		वार्ड 44 सेक्टर 5 पूर्व सड़क 12 एवं 13 के मध्य ब्लाक 4डी के सामने उद्यान निर्माण	11.36	29/09/2015	596/ 09/11/2015	-	-	08.01.2016	पूर्ण	-	-
9		11.29		वार्ड 45 सेक्टर 5 पश्चिम सड़क 41 एवं 42 के मध्य दूर संचार कार्यालय के सामने उद्यान निर्माण	12.15	29/09/2015	618/ 10/11/2015	-	-	09.01.2016	पूर्ण	-	अंतिम देयक प्रस्तुत
10		10.50		वार्ड 46 सेक्टर 6 सी मार्केट में उद्यान निर्माण	11.29	29/09/2015	633/ 10/11/2015	6.15	-	09.01.2016	पूर्ण	-	-
11		10.50		वार्ड 47 सेक्टर 06 स्टेट बैंक कालोनी के दक्षिण दिशा मैदान में उद्यान निर्माण	11.15	29/09/2015	621/ 10/11/2015	-	-	09.01.2016	पूर्ण	-	-
12		10.30		वार्ड 48 सेक्टर 6 पूर्व सड़क 35 एवं 36 के मध्य मैदान उद्यान निर्माण	10.30	29/09/2015	610/ 10/11/2015	6.30	-	09.01.2016	95% कार्य प्रगति पर	15.11.2017	एजेसी को नोटिस दिया गया
13		10.50		वार्ड 49 सेक्टर 7 तालाब में उद्यान निर्माण कार्य	12.06	29/09/2015	631/ 10/11/2015	-	-	09.01.2016	60% कार्य प्रगति पर	15.11.2017	एजेसी को नोटिस दिया गया
14		10.30		वार्ड 50 सेक्टर 7 सड़क 33 के सामने पानी टंकी के पूर्व भाग में उद्यान निर्माण	8.04	29/09/2015	582/ 09/11/2015	-	-	08.01.2016	80% कार्य प्रगति पर	15.11.2017	एजेसी को नोटिस दिया गया
15		10.50		वार्ड 51 सेक्टर 8 सड़क 02 एवं 01 के बीच ब्लाक 01 के सामने उद्यान निर्माण	8.76	29/09/2015	608/ 10/11/2015	6.10	-	09.01.2016	पूर्ण	-	-
16		10.00		वार्ड 52 हास्पिटल सेक्टर सड़क 09 एवं 10 के मध्य स्कूल के सामने उद्यान निर्माण	10.68	29/09/2015	614/ 10/11/2015	-	-	09.01.2016	पूर्ण	-	-
17		10.20		वार्ड 52 में उद्यान निर्माण (गोल मार्केट)	8.17	29/09/2015	594/ 09/11/2015	5.25	-	08.01.2016	पूर्ण	-	-
18		10.30		वार्ड 53 सेक्टर 10 सड़क 4ए एसबीआई के पीछे उद्यान निर्माण	7.93	29/09/2015	590/ 09/11/2015	-	-	08.01.2016	पूर्ण	-	-
19		9.50		वार्ड 53 में उद्यान विकास कार्य	11.79	29/09/2015	680/ 20/11/2015	-	-	19.01.2016	पूर्ण	-	-
20		11.29		वार्ड 55 रुआबांधा सेक्टर ब्लाक 16 के सामने गणेश मैदान में उद्यान निर्माण	11.88	29/09/2015	604/ 10/11/2015	4.25	-	-	पूर्ण	-	-
21		11.29		वार्ड 55 रुआबांधा सेक्टर एच.एस.सी.एल. कालोनी ब्लाक 39 के सामने में उद्यान निर्माण	10.89	29/09/2015	612/ 10/11/2015	-	-	-	पूर्ण	-	-
22		10.50		वार्ड 58 रिसाली सेक्टर में उद्यान निर्माण	8.14	29/09/2015	606/ 10/11/2015	-	4.25	-	पूर्ण	-	-

क्रं.	मद का नाम	स्वीकृत राशि	प्रदत्त राशि	स्वीकृत राशि से निकाय द्वारा प्रस्तावित कार्य का नाम	लागत राशि	टेण्डर जारी होने की तिथि	कार्यादेश दिनांक	गत माह तक व्यय	समीक्षा माह में व्यय	योजना के पूर्ण होने की तिथि	योजना की वर्तमान स्थिति	कार्य पूर्ण होने की संभावित तिथि	रिमार्क
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
23		9.50		वार्ड 56 उद्यान विकास कार्य	7.87	29/09/2015	588/ 09/11/2015	-	5.25	08.01.2016	पूर्ण	-	-
24		9.50		वार्ड 57 उद्यान विकास कार्य	8.10	29/09/2015	623/ 10/11/2015	-	-	09.01.2016	पूर्ण	-	-
25		10.50		वार्ड 59 रिसाली सेक्टर ब्लॉक 186 के पूर्व दिशा में उद्यान निर्माण	11.00	29/09/2015	600/ 09/11/2015	6.25	-	08.01.2016	पूर्ण	-	-
26		11.29		वार्ड 60 मरोदा सेक्टर के पाकेट के उत्तर दिशा ब्लॉक 01के उत्तर में उद्यान निर्माण	11.97	29/09/2015	637/ 19/11/2015	-	-	18.01.2016	80% कार्य प्रगति पर	15.11.2017	-
27		10.20		वार्ड 60 मरोदा सेक्टर इस्पात क्लब के दक्षिण दिशा में उद्यान निर्माण	10.20	29/09/2015	586/ 09/11/2015	1.48	-	08.01.2016	पूर्ण	-	-
<b>मद का नाम – विधायक निधि 5.00 लाख</b>													
1		4.99		वार्ड क्रं. 49 सेक्टर 07 सड़क 09 एवं 10 के बीच उद्यान का सौंदर्यीकरण कार्य।	11.34	23.02.2016	901/ 08.04.2016	-	-	07.06.2016	पूर्ण	-	-

कार्यपालन अभियंता  
उद्यान  
नगर पालिक निगम  
भिलाई