

कार्यालय नगर पालिक निगम, भिलाई

मिशन अमृत अंतर्गत उद्यान एवं हरित स्थल घटक अंतर्गत स्वीकृत परियोजनाओं की भौतिक प्रगति दिनांक 27.10.2017 की स्थिति में

क्रं.	परियोजना का नाम	निविदा राशि	निविदा जारी करने की तिथि	वित्तीय प्रस्ताव खोले जाने की तिथि	कार्यादेश जारी करने की तिथि	परियोजना पूर्ण होने की निर्धारित तिथि	कार्य की अद्यतन स्थिति	वित्तीय प्रगति	रिमार्क
मिशन अमृत उद्यान विकास कार्य									
1	वार्ड क्रं. 03 मधुकामिनी उद्यान का निर्माण कार्य एवं पाँच वर्ष का रखरखाव कार्य।	3386131.00	03.11.2016	03.12.2016	14.12.2016	13.04.2017	81% कार्य प्रगति पर	23.15 लाख प्रथम देयक प्रस्तुत	टेकेदार द्वारा कार्य विलंब किया जा रहा है। अतः कार्य पूर्ण करने हेतु नोटिफिकेशन दिया गया है।
2	वार्ड क्रं. 03 मधुकामिनी उद्यान में इलेक्ट्रीकल सोलर लाईट लगाने का कार्य एवं पाँच वर्ष का रखरखाव कार्य।	287500.00	15.12.2016	12.01.2016	07.02.2017	06.06.2017	अप्रारंभ	—	सिविल कार्य पूर्ण नहीं होने के कारण कार्य प्रारंभ नहीं किया गया है।
3	वार्ड क्रं. 03 मधुकामिनी उद्यान में खेलकूद सामग्री प्रदाय एवं स्थापना कार्य एवं पाँच वर्ष का रखरखाव कार्य।	713940.00	03.11.2016	03.12.2016	14.12.2016	13.04.2017	अप्रारंभ	—	सिविल कार्य पूर्ण नहीं होने के कारण कार्य प्रारंभ नहीं किया गया है।
मिशन अमृत उद्यान विकास कार्य									
1	वार्ड क्रं. 07 मैत्री विहार उद्यान का निर्माण कार्य एवं पाँच वर्ष का रखरखाव कार्य।	4224980.00	03.11.2016	03.12.2016	14.12.2016	13.04.2017	85% कार्य प्रगति पर	24.80 लाख प्रथम देयक प्रस्तुत	टेकेदार द्वारा कार्य विलंब किया जा रहा है। अतः कार्य पूर्ण करने हेतु नोटिफिकेशन दिया गया है।
2	वार्ड क्रं. 07 मैत्री विहार उद्यान में इलेक्ट्रीकल सोलर लाईट लगाने का कार्य एवं पाँच वर्ष का रखरखाव कार्य।	375000.00	03.11.2016	03.12.2016	14.12.2016	13.04.2017	100%	—	—
3	वार्ड क्रं. 07 मैत्री विहार उद्यान में खेलकूद सामग्री प्रदाय एवं स्थापना कार्य एवं पाँच वर्ष का रखरखाव कार्य।	368840.00	03.11.2016	03.12.2016	14.12.2016	13.04.2017	अप्रारंभ	—	सिविल कार्य पूर्ण नहीं होने के कारण कार्य प्रारंभ नहीं किया गया है।